



Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 2024/030

Amt: Bauamt
Verfasser: Christian Butschle
Aktenzeichen: 296.9

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
12.03.2024	Technischer Ausschuss	Entscheidung	öffentlich

Neubau Interimskindergarten "Alte Gerbe", Geisingen
Lieferung und Montage von Containeranlagen
Information / Beratung / Auftragsvergabe

1. Lieferung und Montage von Containeranlagen

1.1. Kurzbeschreibung der ausgeschriebenen Leistungen

Die Stadt Geisingen benötigt für die beiden Kindergartengruppen während der Umbauphase im Kindergarten „Alte Gerbe“ eine Interimsunterbringung. Für diese Unterbringung ist es angedacht, hinter dem Schulgelände eine Containeranlage zu errichten. Die Planung der Containeranlage wurde bereits im November 2023 dem Technischen Ausschuss vorgestellt.

Zwischenzeitlich wurden die Lieferung und Montage der Module auf der Grundlage der VOB öffentlich ausgeschrieben.

Die Ausschreibung beinhaltet:

Lieferung und Montage von Containeranlagen

Gesamtzahl = 22 Container

davon:

2 Sanitärcontainer

1 Lager- und Technikcontainer

9 Container für Gruppenräume aus jeweils 3 Stück

4 Flurcontainer

6 Container für Büro und Intensivräume

Bruttogrundfläche ca. 400 m²

Kaufmodell und alternativ Mietmodell

Art der Ausschreibung: öffentlich
Eröffnungstermin (Submission): 22.02.2024, 14:00 Uhr

Versendete Ausschreibungsunterlagen (Stand 15.02.2024): 23

Der Gemeinderat der Stadt Geisingen hat in seiner Sitzung am 27. Februar 2024 den Technischen Ausschuss ermächtigt, den Auftrag zu vergeben.

Beschlussvorschlag

Anlage: Auswertung Angebote, Kostenvergleich - Preisspiegel Container für Kindergarten
2024.02.26 - nichtöffentlich